

Acta de cierre semanal · PPC

Caseta de acceso Pasadena · Last Planner System
Semana 09 · 8 al 14 de junio 2026

60%

PPC DE LA SEMANA

METAS COMPROMETIDAS

CUMPLIDAS

NO CUMPLIDAS

FECHA DE CIERRE

5

3

2

13 de junio de 2026

ACTIVIDAD / META	RESPONSABLE	PARTIDA	CUMPLIDA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Continuación de muro de block hasta altura de cubierta	Arq. Fernanda Romero	Albañilería	X No	La actividad se detuvo para primero instalar los PTR diagonales
Continuación de colado de castillos	Arq. Fernanda Romero	Albañilería	✓ Sí	
Block dala (cerramiento)	Arq. Fernanda Romero	Albañilería	✓ Sí	
Colado de cimentación ciclópea	Arq. Fernanda Romero	Cimentación	✓ Sí	
Suministro y habilitado de PTRs	Arq. Fernanda Romero	Estructura techumbre	X No	Esta en proceso

Residente de obra

Arq. Jorge E. Enríquez
Gerencia de proyecto

