



Acta de cierre semanal · PPC
Caseta de acceso Pasadena · Last Planner System
Semana 10 · 15 al 21 de junio 2026

29%
PPC DE LA SEMANA

METAS COMPROMETIDAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	FECHA DE CIERRE	
7	2	5	27 de junio de 2026	

ACTIVIDAD / META	RESPONSABLE	PARTIDA	CUMPLIDA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Instalación de polines secundarios de 6"	Ing. Pedro Olmeda	Estructura techumbre	X No	No se instalaron, Bajo rendimiento de cuadrilla de herrería por calor
Instalación de PTR diagonales (Cartabones)	Arq. Fernanda Romero	Estructura techumbre	✓ Sí	
Comprar Triplays de cubierta y tener en obra	Arq. Fernanda Romero	Plafones	X No	No se terminaron estructuras por bajo rendimiento de cuadrilla de herrería por calor
Terminar muro de Block hasta altura de cubierta	Ing. Pedro Olmeda	Albañilería	X No	No se terminó por falta de Fuerza de Trabajo
Colocar impermeabilizante diablo rojo en maceteras	Ing. Pedro Olmeda	Albañilería	✓ Sí	
Inicio de pegado de piedra laja en maceteras	Ing. Pedro Olmeda	Acabados	X No	No se inició esta actividad, por no terminar muros
Conexiones a red principal de Agua y Drenaje	Ing. Pedro Olmeda	Instalaciones Hidráulicas	X No	No se realizaron conexiones

Residente de obra

Arq. Jorge E. Enríquez
Gerencia de proyecto

