

Acta de cierre semanal · PPC

Caseta de acceso Pasadena · Last Planner System
Semana 11 · 22 al 28 de junio 2026

29%
PPC DE LA SEMANA

METAS COMPROMETIDAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	FECHA DE CIERRE
7	2	5	27 de junio de 2026

ACTIVIDAD / META	RESPONSABLE	PARTIDA	CUMPLIDA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Instalación de polines secundarios de 6"	Ing. Pedro Olmeda	Estructura techumbre	✓ Sí	
Comprar Triplays de cubierta y tener en obra	Ing. Marco de la Cruz	Plafones	✓ Sí	
Comprar Durocks de cubierta y tener en obra	Ing. Marco de la Cruz	Plafones	✗ No	No se compraron por que aún no se requieren, no se terminaron trabajos previos
Terminar muro de Block hasta altura de cubierta	Ing. Pedro Olmeda	Albañilería	✗ No	No se termino al 100% - Falta de mas fuerza de trabajo
Inicio de pegado de piedra laja en maceteras	Ing. Pedro Olmeda	Acabados	✗ No	No se inició - Falta de seguimiento al programa
Conexiones a red principal de Agua y Drenaje	Ing. Pedro Olmeda	Instalaciones Hidráulicas	✗ No	No se realizaron - Falta de seguimiento al programa
Cotizar 3 opciones de Impermeabilizante de cartón arenado	Ing. Pedro Olmeda	Plafones	✗ No	No se realizaron las cotizaciones y comparativa

Residente de obra

Arq. Jorge E. Enríquez
Gerencia de proyecto

